

**Vom Investor auszufüllen (Aufsichtsinspektor oder Bodeninstallationsunternehmen)**

Investor: \_\_\_\_\_

Objekt (Einfamilienhaus, Wohnung, andere): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Raum (betrifft einen Raum): \_\_\_\_\_

Art der Fußbodenheizung (Wasser, Strom, andere): \_\_\_\_\_

Estrichart (Zement, Anhydrit, Dicke): \_\_\_\_\_

Datum der Vollendung der Estricharbeiten: \_\_\_\_\_

Datum des Beginns des Fußboden Aufheizprozesses: \_\_\_\_\_

**Nach mindestens 30 Tagen natürlicher Trocknung (20°C / 50%).**

TAG	SYSTEM TEMPERATUR	BEMERKUNG	UNTERSCHRIFT
1	System aufgeheizt auf 20° C		
2	System aufgeheizt auf 30° C		
3	System aufgeheizt auf 40° C		
4	System aufgeheizt auf 50° C oder maximale Temperatur		
5 - 15	System arbeitet auf maximaler Temperatur		
16	System abgesenkt auf 40° C		
17	System abgesenkt auf 30° C		
18	System abgesenkt auf 20° C		
19	Feuchtemessung (CM Messung)		
19 - 23	System abgeschaltet		
24	System aufgeheizt auf 20° C		
25	System aufgeheizt auf 30° C		
26	System aufgeheizt auf 40° C		
27	System aufgeheizt auf 50° C oder maximale Temperatur		
28	System abgesenkt auf 40° C		
29	System abgesenkt auf 30° C		
30	System abgesenkt auf 20° C	Feuchtigkeitsmessung bei einer max. Temperatur von 20 ° C durch CM Messung	

Tag der Abnahme: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Installateur/Bauleiter: .....  
(Unterschrift)

Investor: .....  
(Unterschrift)

Der Parketthersteller Solid-Parkiet ist nicht verantwortlich für eine Montage, die nicht gemäß den in der Montageanleitung enthaltenen Richtlinien durchgeführt wurde.